Kindergarten Zu-und Umbau Hofstetten Grünau B A U Z E I T P L A N Stand 01.Juni 2018

	Aug.		Sep.			Okt.				Nov.				Dez				Jän.					Feb.				Mär.				Apr.				Mai				Jun.				Jul.					Aug.			
Lohnwoche	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Förderungszusage																																																				
Gemeinde Beauftragung Beschluss																																																				
Umsiedelung Gruppe in den Multiraum EG																																																			
Baumeister Baustelleneinrichtung																																																			
Sicherungsmaßnahmen																																																			
Rampe für Nottüre bei Küche																																																			
Rodung																																																			
Aushub Platte und Kanal																																																			
Kanal																																																			
Frostschürzen Platte																																																			
Betonwände EG																																																			
Rohrstützen																																																			
Abbruch und Durchbrüche EG																																																			
Abbruch und Durchbrüche OG																																																			
Abbruch und Durchbrüche DG																																																			
Innenputz																																																			
Aussenputzergänzungen																																																			
Aussenrampe																																																			
Erdarbeiten Aussenanlagen																																																			
Pflasterungen																																																			
Zimmerer KLH Decke über EG																																																			
Wände OG																																																			
Decke über OG																																																			
Stiegenkonstruktion Fassade																																																			
Gaupe Dachgeschoß																																																			
Dachdecker Spengler Fopliendach																																																			
Rinnen Abfallrohre																																																			
Dachgaupe																																																			
Fenster Einbau Tür im EG (Noteingang)																																																			
Fenster EG - DG																																																			
Fenster DG																																																			
Portalschlosser Glasfassade EG																																																			
Brandschutzelemente																																																			
Schlosser Abbruch und Umbau Gitterrostrampe																																																			
Rohrstützen																																																			
Geländer																																																			
Trockenbau Wände EG																																																			
Wände OG																																																			
Wände DG																																																			
Decke EG																																																			
Decke OG																																																			
Decke DG																																																			
Trockenestrich EG - DG																																																		
Deckensanierung Stiegenhaus																																																		
Heizung Lüftung Abbruch Heizkörper																																																		
Umbau Heizhaus																																																		
FBH EG+OG																																																		
Sanitärinstallation + Lüftung																																																		
Sanitärgegenstände																																																		
Elektro Baueinrichtung																																																		
Rohinstallation																																																		
Installation																																																		
Montage Leuchten und Schalter																																																		
Fliesen Fliesen EG																																																		
OG																																																		
DG																																																		
Maler																																																		
Glaserer Glaswände																																																		
Spiegel																																																		
Bodenleger Böden EG																																																		
Böden OG und Stiege																																																		
Böden DG																																																		
Küchen																																																		
Gruppeneinrichtung																																																		
Vorhänge																																																		
Aussenspielgeräte																																																		
Gärtner Humusierung Rasenanbau																																																		
Lohnwoche	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35